







Anhang 2 Kontrollprotokoll für Schiebeleitern mit und ohne Stützen						AGV Aargauische Gebäudeversicherung Feuerwehrwesen		 AGV – Ihre Sicherheit.		
Feuerwehr:						Blatt Nr.				
Hersteller:			Schiebeleiter 2-teilig		Schiebeleiter 3-teilig		Schiebeleiter 3-teilig mit Stützen			
Lieferant:			Belastung: 1 Person		Belastung: 2 Personen		Belastung: 3 Personen			
Anmerkung (Inventar Nr.):			Herstellungsjahr		Material		Leiterlänge (m)			
Jährliche Kontrolle (Sichtkontrolle) (X = in Ordnung / 0 = nicht in Ordnung)			Lieferung	Datum der jährlichen Kontrolle						Bemerkungen:
1	Keine offensichtliche Beschädigung									
2	Keine dauerhafte Verformung									
3	Keine grössere Abnutzung									
4	Keine Risse an den Metallteilen									
5	Keine Risse und Vertiefungen an den Holzteilen									
6	Fester Sitz und Zustand aller Sprossen und des Sprossenschutzes									
7	Fester Sitz der Schrauben, Niete und Beschläge, Verbindungen									
8	Fester Sitz und Zustand der Gelenke der Stützen									
9	Befestigung und Zustand der Mauerrollen, der Seilrollen und der Auszugseile									
10	Zustand und Funktion der Seilbremse / Fallsicherung									
11	Zustand der Seitenführungen, Zustand der Stecksysteme, Zustand der Verriegelungssysteme									
12	Zustand und Befestigung der Endbegrenzungen									
13	Zustand der Leiterfüsse									
14	Zustand und Betrieb der Einfallhaken									
15	Zustand der Kennzeichnung									
16	Funktionskontrolle									
Kontrollergebnis										
Name und Kürzel des Verantwortlichen, der die Kontrolle durchgeführt hat										
			zusätzlich Prüfung Rückseite			zusätzlich Prüfung Rückseite			zusätzlich Prüfung Rückseite	

Falls sich bei einer jährlichen Kontrolle herausstellt, dass sich die Leiter in einem nicht ordnungsgemässen Zustand befindet, ist diese aus dem Verkehr zu nehmen




Belastungskontrolle Schiebeleiter 2-teilig, 3-teilig



Belastungskontrolle Schiebeleiter 3-teilig mit Stützen nicht gestützter Teil



gestützter Teil



Durchbiegeprüfung (F = 75 kg)

Teil der Leiter		Lieferung:		Datum:		Datum:		Bemerkungen:
		gestützt	nicht gestützt	gestützt	nicht gestützt	gestützt	nicht gestützt	
Spannweite der Leiter in mm	L							
Maximal zulässige Durchbiegung gemäss Tabelle	f_{max}							
Entfernung A in mm	A							
Entfernung B in mm	B							
Durchbiegung zwischen den Holmen ausgeglichen								
Beschläge und Holme dürfen keine Mängel aufweisen								
Durchbiegung bei Belastung	A-B							
Keine offensichtliche Deformation								
Kontrollergebnis								
Name und Kürzel des Verantwortlichen, der die Kontrolle durchgeführt hat								

Bei negativer Belastungskontrolle Leiter aus dem Verkehr nehmen.